

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения, от 27.03.2020 (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«15» июля 2020 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Глебовой – ведущим специалистом отдела инженерной
Ириной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Владиславовой города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Питерцева – начальника отдела проектных работ
Артема ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».
Дмитриевича

Дата проведения проверки: с 02.07.2020 по 15.07.2020.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

- проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос.Бельмесево по ул.Кленовая, 9г;
- проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос.Бельмесево по ул.Молодежная, 13а;
- проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос.Бельмесево по ул.Обская, 4;
- проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос.Новомихайловка по ул.Бирюзовая, 11а.

По состоянию на 15.07.2020 проектно-сметная документация по данным мероприятиям, запланированным к реализации в 2020 году в рамках исполнения обязательств по Соглашению, со стороны ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» не предъявлена.

К работам не приступили.

Ведущий специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула

И.В.Глебова

С актом ознакомлен:

Начальник отдела проектных работ
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

А.Д.Питерцев

*письмом № И.Б.В.К - 21.07.2020 - 008
отправлено возражение*

Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, пр. Калинина, д. 116, 656037
Телефон: +7 (385-2) 28-29-10
Email: office_brn@rosvodokanal.ru
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



Росводоканал
Барнаул

Председателю комитета по
энергоресурсам и газификации
города Барнаула
А.В. Кощеву

И. БВК - 21072020 008 21.07 20 20 г.
162/исх-662 17. 07 20 20 г.

Уважаемый Александр Владимирович!

В ответ на письмо №162/исх-662 от 17.07.2020 в соответствии с п. 12.6
Концессионного соглашения от 27.03.2020 направляем в Ваш адрес возражения по
акту о результатах контроля.

Приложение:

1. Возражения по акту о результатах контроля.

Генеральный директор

А.С. Полюго

21.07.2020
администрация города Барнаула

Возражения
по акту о результатах контроля за соблюдением исполнения условий
Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной
инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе
объектов водоснабжения и водоотведения, от 27.03.2020 (далее -
Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«15» июля 2020 г.

Концедент - муниципальное образование городской округ - город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее - Комитет).

Концессионер - общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».


Контроль проведён в отношении следующих объектов Соглашения:

- Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос. Бельмесево по ул. Кленовая, 9г;
- Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос. Бельмесево по ул. Молодежная, 13а;
- Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос. Бельмесево по ул. Обская, 4;
- Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос. Новомихайловка по ул. Бирюзовая, 11а

С даты заключения Соглашения, по вышеуказанным объектам ведутся работы по сбору исходно-разрешительной документации, ведётся подготовка технических заданий, тендерной документации для проведения торгов по выбору подрядной организации для выполнения работ по проектированию.

Работы ведутся в отсутствие инвестиционной программы развития систем водоснабжения и водоотведения на территории пригородной зоны города Барнаула Алтайского края на 2020-2030 годы, проект которой до настоящего времени не согласован Концедентом.

Генеральный директор

 А.С. Полюго